



Alphabet e.V.

میر علم حمیدی
کابل، 5 دسمبر 2023

گزارش کمک به مکتب ابتدائیه مجاهد، واقع پلچرخ، ناحیه 12 شهر کابل

بر اساس سروی انجام شده و هدایت هیأت رهبری "انجمن"، کار برنامه کمک به مکتب ابتدائیه مجاهد، به تاریخ 23 اگست 2023 آغاز و به تاریخ 5 دسمبر 2023 به پایان رسید.



تصویر 2: مکتب مجاهد بعد از بازسازی.



تصویر 1: مکتب مجاهد قبل از بازسازی.



تصویر 4: شیشه های نصب شده در صنف درسی مکتب مجاهد.



تصویر 3: دروازه های نصب شده در مکتب مجاهد.

در این برنامه، که با وقفه ها به پیش رفت، مدت دو نیم ماه را در بر گرفت. مطابق به نظریات مشترک و توافق جمعی اداره معارف ناحیه 12، مدیریت مکتب ابتدائیه مجاهد و هیأت مؤلف "انجمن"، سه کار عمده و مهم باز سازی مکتب در اولویت قرار داده شد:



- 1 - باز سازی و نصب شیشه های کلکینها و نماهای بلاک درسی مکتب ، حاوی 1314 فوت (تهیه ، انتقال و نصب شیشه ها).
 - 2 - تهیه و نصب 12 عدد پله های دروازه های صنفها و دهلیز ها
 - 3 - ترمیم و باز سازی آهن پوش مکتب با ایزوگام
 - 4 - تهیه یک پایه کمپیوتر دسک تاب برای اداره مکتب
- از مدرک کمکهای مشارکت مردمی محل یک پایه پرنتر سه کاره رنگه EPSON-5 تهیه شد.
- چنانچه در گزارش سروی گنجانیده شده است ، مطابق پالیسی سازنده "انجمن" ، در برنامه های کمکی این نهاد به مکاتب دولتی ، سهم گیری و مشارکت مردم ضرور پنداشته می شود. ازینرو هیأت "انجمن" طی نشست مشترک با اداره مکتب و شورای مردمی این ساحه ، به این توافق رسیدند ، که: از مجموع مخارج پیشبینی شده کمک به مکتب ابتدائیه مجاهد ، مبلغ هفت هزار افغانی پول نقد و به ارزش ده هزار افغانی قیمت یک پایه پرنتر سه کاره رنگه را ، که جمعاً مبلغ 17000 افغانی میشود ، شورای مردمی بپردازد. خوشبختانه شورای مردمی به تعهد خود عمل کرده ، مبلغ هفت هزار افغانی پول نقد و یک پایه پرنتر را به مکتب کمک نمودند.
- بعد از تثبیت نرخ حقیقی مخارج ، نصب شیشه ها و ساخت و نصب 12 پله دروازه با کاسبان آنها قرار داد گردید ، که بعد از اتمام کار ، پول آنها تسلیم داده شد. همچنان ترمیم آهن پوش توسط یکتن از اهالی منطقه صورت گرفت ، که اجرت آن مبلغ 22000 افغانی شده و پول آن تسلیم داده شد (به جدول زیر مراجعه شود).

شماره	موارد کمک	واحد قیاسی	قیمت فی واحد	تعداد	قیمت مجموعی به افغانی
1	تهیه و نصب شیشه های تعمیر مکتب	فوت	32	1314	42048
2	تهیه و نصب دروازه های مکتب از چوب خار روسی	عدد	2700	12	32400
3	تهیه و توزیع یک پایه کمپیوتر دسک تاب	پایه	8000	1	8000
4	ترمیم آهن پوش مکتب توسط ایزوگام	متر مربع	220	100	22000
5	تهیه پرنتر EPSON از سهم مردمی	پایه	10000	1	10000
6	خدمات و ترانسپورت				7550
	مجموع مخارج				121998
	سهم مردمی				17000
	سهم "انجمن"				104998



صورت حقیقی مخارج این پروژه در جدول فوق درج گردیده:

به این ترتیب مجموع مخارج بازسازی مکتب ابتدائیه مجاهد ، بدون مصارف خدمات و انتقالات ، به 114448 افغانی بالغ گردید ، که از جمله مبلغ 17000 افغانی آنرا که 17,44 فیصد از کل مخارج میشود ، از طرف شورای مردمی پرداخت گردید. گرچه در جدول قبلی پیشبینی ، مخارج این پروژه 126436 افغانی در نظر گرفته شده بود ، ولی نصب پله های کلکینها ، وسایل دفتر ، و فرش مکیت ، با تفاهم اداره مکتب لغو و بجای آنها یک پایه کمپیوتر دسک تاپ برای اداره مکتب تهیه گردید.



تصویر 6: شیشه های نصب شده در صنوف درسی مکتب مجاهد.



تصویر 5: دروازه های نصب شده در مکتب مجاهد.

کار و فعالیت "انجمن" با تأمین مشارکت مردم در مکتب ابتدائیه مجاهد ، نمونه خویبست برای پیشبرد برنامه های سازنده کمک رسانی این نهاد برای معارف افغانستان.

پایان